

Stand Bluebox



Die Ausführung des erweiterten Rohbaus hat mit rund 4 Monaten Verzug im Oktober 2020 begonnen

Durch den frühzeitigen Beginn der Ausführung der Ausbaugewerke kann der Verzug aus der Vergabe des erweiterten Rohbaus und weitere Verzüge infolge der Wintermonate und Schlechtwetter weitestgehend kompensiert werden

Die Fertigstellung der Bluebox verschiebt sich um rund 1,5 Monate von Ende Februar 2022 auf Mitte April 2022



Stand Bluebox



Fabrik und Fachwerkhaus

